

فرم شماره:		 	
شماره صفحه از ۲		چک لیست تاسیسات آب و فاضلاب ساختمان	
نام مهندس بازرس:		دفتر نمایندگی:	
نام مجری تاسیسات:		تاریخ بازرسی اولیه:	
نام مالک ساختمان:		تاریخ بازرسی نهایی:	
آدرس:			
مشخصات مخزن ذخیره آب:		مساحت زیر بنا متر مربع	
جنس:		شماره واحد از	
حجم:		ملاحظات:	
مشخصات مخزن پشت بام (در صورت وجود):		فشار آب شهر بار	
جنس:		کنترل اصلی نیاز دارد بلی خیر	
حجم:		قطر کنترل اصلی اینچ	
هد متر مدل:.....			
ردیف	شرح فعالیت	بلی	خیر
	مشمول نمی شود		
۱	آیا محل نصب محفظه کنتورهای آب در نزدیکترین مکان نسبت به ورودی ساختمان در مسیر دید مستقیم نسبت به ورودی اصلی ساختمان در کف و یا به صورت دیواری در صورت نیاز تعبیه شده است؟		
۲	آیا برای هر واحد لوله انشعاب تا درب ورودی ساختمان به صورت مستقل اجرا شده است؟		
۳	آیا پلاک گذاری انشعابات مستقل منطبق با شماره واحدها انجام شده است؟		
۴	آیا بوستر پمپ مطابق با نقشه و محاسبات طرح نصب و تعبیه شده است؟		
۵	آیا ممنوعیت نصب مستقیم پمپ بر روی انشعاب آب شهر و الزامات مربوط به نصب مخزن ذخیره رعایت شده است؟		
۶	آیا شیر تخلیه بر روی خروجی پمپ آب تعبیه شده است؟		
۷	آیا فیلتر فیزیکی غیر کربنی بر روی خط ورودی آب به ساختمان و قبل از مخزن نصب شده است؟ (اختیاری)		
۸	آیا تمهیدات لازم برای جلوگیری از انتقال ارتعاشات سیستم پمپاژ به کنتور در نظر گرفته شده است؟ (تعبیه فونداسیون و ارتعاش گیر مناسب جهت انشعابات ۲ اینچ به بالا)		
۹	آیا مخزن ذخیره آب اصلی (همکف) با حجم مناسب (حداقل ۳۰۰ لیتر برای هر واحد متناسب با تعداد واحدها و با پوشش داخلی مناسب تعبیه و جانمایی شده است؟ مطابق میث ۱۶ مقررات ملی ساختمان		
۱۰	آیا مخزن ذخیره آب دارای ونت، دریچه آدم رو و شناور، شیر تخلیه و شیر قطع و وصل مناسب می باشد؟ (با توجه به بند ۱۶-۳-۶ میث ۱۶ مقررات ملی ساختمان تکمیل گردد.)		
۱۱	آیا شبکه جمع آوری آب باران و فاضلاب به صورت مجزا اجرا شده اند؟		
۱۲	آیا پیش بینی دفع صحیح آب باران و فاضلاب انجام گرفته است؟ (آب باران به چاه جذبی و فاضلاب به شبکه فاضلاب شهری یا سپتیک و چاه جذبی)		
۱۳	آیا لوازم و شیر آلات استفاده شده استاندارد می باشد؟ (مطابق میث ۱۶)		
۱۴	آیا برای سیستم آبرسانی مسیر بای پس اجرا شده است؟		
توضیحات			

ردیف	شرح فعالیت	بلی	خیر	مشمول نمی شود	شماره صفحه ۲ از ۲ توضیحات
۱۵	آیا در توالت از فلش تانک کاهنده مصرف آب استفاده شده است ؟(فلش تانک دو مرحله ای با حجم حداکثر ۶/۵ لیتر)				
۱۶	آیا شیر آشپزخانه و شیر توالت از نوع کاهنده مصرف آب و با حداکثر مصرف ۶ لیتر بر دقیقه می باشد؟(هرمی، فشاری)				
۱۷	آیا کلیه لوازم بهداشتی و شیرآلات محکم سر جای خود نصب شده است؟				
۱۸	آیا کلیه مخازن به شناور تجهیز شده اند؟				
۱۹	آیا برای تامین آب مصارف استخر، فضای سبز و موارد مشابه به جز انشعاب آب شهر مورد دیگری پیش بینی شده است؟				
۲۰	آیا در مواردی که آخرین مصرف کننده آب گرم بیش از ۱۰ متر از آب گرمکن مخزنی یا پکیج فاصله دارد پمپ برگشت آب گرم پیش بینی شده است؟				
۲۱	آیا لوله کشی آب درین در کولرهای گازی اجرا شده است؟				
۲۲	آیا در ساختمانهای با بیش از هفت طبقه زون بندی فشاری انجام شده است؟				
۲۳					
۲۴					
۲۵					
۲۶					
۲۷					
۲۸					
۲۹					
راهنما					
الف) کنترل اولیه هنگامه اجرای تاسیسات و کنترل نهایی پس از نصب شیرآلات انجام می شود. ب) این فرم پیش نیاز فرم تاییدیه (فرم شماره ۶) بوده و ضروری است جهت هر واحد یک فرم توسط مهندس بازرس تکمیل گردد. ج) پرلاتور (درفشان) و رگلاتور (تنظیم کننده جریان) قطعاتی هستند که به منظور محدود کردن جریان استفاده می شوند. د) حدالمقدور از مخزن ذخیره آب غیر فلزی و شناور اهرمی استفاده گردد. و) در مواردی که گزینه مشمول نمیشود (انتخاب می گردد ضروری است علت نیز در قسمت توضیحات ذکر گردد. سایز انشعاب آب داخل : سایز انشعاب فاضلاب : محل کنتور:					

